

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録 (R8年3月度)

設備点検及び 水質検査項目		頻度 (回)	点検結果 3月4日	点検結果 3月18日	備考	
設備 点 検	1. pH電極	電極洗浄	1/半月	実施	実施	中和槽の電 極について、 反応速度低 下がみられる ため4月で交 換を予定
		電解液補充	1/半月	無し	無し	
		電極校正	1/半月	実施	実施	
	2. pH記録計	記録紙補充	1/半月	無し	無し	
		インク補充	1/半月	無し	無し	
	3. 薬注ポンプ	薬注ポンプダイヤル (25%)	1/半月	変更なし	変更なし	
	4. 薬品補充	(ℓ)	1/半月	24	24	
	5. 運転状況	原水ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
		攪拌機	1/半月	異常なし	異常なし	
		フロートスイッチ動作	1/半月	良	良	
6. 制御盤	ランプ類	1/半月	良	良		
	スイッチ動作	1/半月	良	良		
7. pH値	設定値 (7.20)	1/半月	変更なし	変更なし		
	測定値 中和槽 (原水)	1/半月	6.9	6.8		
	測定値 記録槽	1/半月	9.2	6.7		

設備点検及び 水質検査項目		頻度 (回)	点検結果 3月4日	備考		
水質 点 検	1. 浸出水	pH 5.8~8.6	1/月	7.6		
		BOD ≤60 mg/ℓ	1/月	定量下限値未満		
		COD ≤90 mg/ℓ	1/月	1.7		
		SS ≤60 mg/ℓ	1/月	定量下限値未満		
		総窒素 mg/ℓ	1/月	2.1		
	2. 地下水 (上流)	電気伝導率	mS/m	1/月		17
		塩化物イオン	mg/ℓ	1/月		8.3
	3. 地下水 (下流)	電気伝導率	mS/m	1/月		40
		塩化物イオン	mg/ℓ	1/月		9.1

巡視項目 (目視検査)	頻度 (回)	点検結果 3月2日	備考
1. 管理施設 (雨漏り・破損・耐久性)	1/月	異常なし	
2. 処分場法面 (崩落・ひび割れ・陥没)	1/月	異常なし	
3. 処分場側溝 (破損・オーバーフロー)	1/月	異常なし	
4. 処分場集水柵 (地下浸透)	1/月	異常なし	
5. 看板表示 (連絡先・責任者氏名等)	1/月	異常なし	
6. 観測井戸 (埋没の有無)	1/月	異常なし	

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上